

Installasjonsrapport

Wedholms

Rapporten skal fylles ut og leveres for alle tankinstallasjoner.

Send en kopi på e-post til info@wedholms.se. Dokumentet kreves for gyldig garanti. Felter merket med * er obligatoriske for alle systemer.

Alle felt er obligatoriske for tanker levert uten integrert kjøleaggregat.

For å utføre en full test av kjølesystemet, fyll tanken med vann til minst 15 % av volumet. Start deretter nedkjølingen, og fyll inn dataene tilsvarende når temperaturen på vannet er under 7 °C.

Legg merke til temperaturen.


Kunde*					
Adresse*					
Postnummer*		By*			
Tanktype*		Volum*		Kjølemiddel*	
Serienummer*			Dato*		
Installasjonsfirma*			Sertifiseringsnr*		

GRUNNLEGGENDE	Kryss av	ELEKTRISITET*	Kryss av
Lekkasjetest		Feilstrømsbryter*	
Vakuumbest (min 2,6 mbar)		Strømforsyning*	
Trykkprøve		Riktig motorvern*	
Testtemperatur (°C)			
KOMPRESSOR 1		KOMPRESSOR 2	
Modell		Modell	
Serienr		Serienr	
Kjølemediefylling (kg)		Kjølemediefylling (kg)	
HP cut-off (bar)		HP cut-off (bar)	
LP Cut-off (bar)		LP Cut-off (bar)	
KOMPRESSOR 3		KOMPRESSOR 4	
Modell		Modell	
Serienr		Serienr	
Kjølemediefylling (kg)		Kjølemediefylling (kg)	
HP cut-off (bar)		HP cut-off (bar)	
LP Cut-off (bar)		LP Cut-off (bar)	
KONDENSENHET 1		KONDENSENHET 2	
Temperatur inn (°C)		Temperatur inn (°C)	
Kondenseringstemperatur (°C)		Kondenseringstemperatur (°C)	
Underkjøling (K)		Underkjøling (K)	
KONDENSENHET 3		KONDENSENHET 4	
Temperatur inn (°C)		Temperatur inn (°C)	
Kondenseringstemperatur (°C)		Kondenseringstemperatur (°C)	
Underkjøling (K)		Underkjøling (K)	

Installasjonsrapport

Wedholms

FORDAMPER 1		FORDAMPER 2	
Fordampningstemperatur (°C)		Fordampningstemperatur (°C)	
Overoppheting til kompressor (6-10K)		Overoppheting til kompressor (6-10K)	
FORDAMPER 3		FORDAMPER 4	
Fordampningstemperatur (°C)		Fordampningstemperatur (°C)	
Overoppheting til kompressor (6-10K)		Overoppheting til kompressor (6-10K)	
MOTTAKER		RENGJØRING*	
Mottakertrykk (bar)		Vannvolum i fase 2*	Liter
Ventilåpning (%)		Vaskemiddeldosering, alkalisk*	ml
FUNKSJONSTEST*		Kryss av	Vaskemiddeldosering, syre*
Kompressor*			ml
Ekspansjonsventil* (kun CO ₂)			Varmtvannstemperatur til tank*
3-veisventil* (kun CO ₂)			°C
Sirkulasjonspumpe*			Helning, minst 3,3 % (1,9°)*
Rengjøringspumpe*			%
Vaskemiddelpumpe*			
Dreneringsventil*			
Varmeapparat*			
INFORMASJON TIL KUNDEN*		Kryss av	ARGOS*
Generell informasjon*			Kryss av
Sikkerhet*			Bekreft innstillingene*
Periodisk vedlikehold*			
DOKUMENTASJON*		Kryss av	FUNKSJONSTEST RENGJØRING*
Instruksjoner Argos*			Kryss av
Tankhåndbok*			Temperatursensorkalibrering*
Elektriske diagrammer*			Fullfør rengjøringstest*
Instruksjonsark sjåfør/bonde*			
			INTERPAC*
			Kryss av
			Temperaturinnstillinger*
			Funksjonstest*
			KOMMENTARER
Installatørnavn*		Kundenavn*	
Signatur*		Signatur*	



Wedholms webshop

<https://webshop-wedholms.com/en>

Support telephone: +46-155-28 03 80

